



寒工高改築工事かわら版

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

第12号

体育館棟の外部足場を解体し、建物の外観が見えてきました。



今年は桜の開花も早く、県内も例年より2週間程度も早くなりそうです。感染対策をしながらですが、マスクを外して花見をしたいものです。

4月8日には寒工高の入学式が行われます。新入生のみなさん、入学おめでとうございます。充実した学校生活を送れるように頑張ってください。

さて、現場の進捗状況は、【管理棟】は外壁塗装、屋上防水工事を進めており、【産振棟】は、電気・機械設備の配管、配線等の作業を行っています。【体育館棟】は、外部足場を解体して外観が見えるようになりました。

今月から特別教室棟も着工するため、大型車両が入り出す日が続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いたします。

(左写真) R5.3.28北側上空より



【体育館】足場解体前に監理者さんが検査をします。



【管理棟】外壁の塗装工事を行っています。



【体育館】天井壁の下地組立と石こうボードを張っています。

★中間完成検査を受検しました★



3/23に【管理棟】【産振棟】【体育館棟】の、躯体完了時中間完成検査を事業者が主体となり行ないました。検査では、地盤改良工事から基礎や地上躯体の出来形・出来栄・施工状況などを、計画書や施工記録、工事写真などを確認しました。無事、検査は合格しまして次の工程へと移っていきます。これまでの工事における経験と反省を生かして、残りの工期を順調に進められるように、再度確認しながら工事を進めたいと考えています。



工事中の書類や、工事状況写真を確認しています。



建物大きさを実測します。

◆在校生と先生方の現場見学会を行いました◆



気になったことを質問していました。建設業界に興味を持ってもらえるとうれしいです。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



4月の工事予定

4/8.

4/3~

4/5~

4/継続

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。

入学式に伴い休工

体育館棟 内部足場解体

特別教室棟 根切り工事、基礎工事

各棟 外装、内装仕上工事

交通安全に努めましょう

春になると、道路の状況も良くなり、運転しやすくなります。その一方で、スピードが出やすくなります。車間距離をとり、制限速度を確認し、交通ルールを守るように注意しましょう。

また、初心者マークを多く見かけるようになります。煽ったりしないで、優しく見守りましょう。



safety