



## 寒工高改築工事かわら版

工事についてお気づきの点がありましたら、右記にご連絡ください。

第40号

## グラウンド外周ランニングコースの舗装が完了しました



(上写真) R7.7.25南側上空より

お盆休みも終わり、連日の猛暑も朝夕は少し和らいできたかなと感じはじめました。ただ、まだまだ暑い日が続きますので熱中症には注意が必要です。また、台風シーズンにも入っていくので、気象情報には気を付けたいところです。

さて現場の方は、グラウンドの表層材の敷き均し作業を行っています。表層材を再度混合しながら高さを確認して平坦にしていけます。外周ランニングコースはアスファルト舗装が完了しました。今後は防砂ネット張り、各コートの仕上工事に移っていきます。

重機作業による騒音や振動、大型車両の出入りが続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

## ◆グラウンド工事の作業状況

グラウンドのクレイ舗装は、現場で混合した表層材を全体に敷き均します。所定の厚さ、高さを確認しながら平坦になるように調整します。外周ランニングコースのアスファルト舗装が完了したので、防球ネットを下まで降ろし、高さ2mまで防砂ネットを重ねて張り付けます。テニスコート、ハンドボールコートの防球フェンスにも同様の防砂ネットを張り付けします。

## 【ランニングコース舗装工】



舗装厚と碎石高さを確認



乳剤を均一に散布します



アスファルトを敷き均し



敷均した後、転圧して締固め

## 【グラウンド表層工】



3種類の土を現場で混合



混合した表層材を敷き均し、どんどん広げていきます



## ◆乗入口の24条工事が完了

旧校舎の正門があった南側の乗入口の廃止工事が完了しました。通行の妨げになっていたバリケード類も撤去し、工事車両の出入りは西側からの出入りとなります。ご協力ありがとうございました。



## ◎ご連絡

現場の進捗により現場事務所を撤去しました。それに伴い、事務所の電話もなくなりましたので、お気づきの点は、升川建設(株)本社 ☎0237(73)2233までお電話ください。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



## 8～9月の工事予定

～8/下旬

8～9/継続

8/下旬～

9/月上旬～

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。

グラウンド表層工、仕上工

防球、防砂ネット工、フェンス工

各コート表層工、仕上工

附帯施設工

## 「脱水・熱中症」に注意！

とても暑い日が続いています。体が暑さに順応できなくなり、屋外、屋内を問わず、温度や湿度が高い環境下にいると、体内の水分塩分バランスが崩れて、体温調節機能が働かなくなって現れる症状を熱中症と言います。熱中症かも…と思ったら早めの対応をすることで重症化を防ぐことができます。

## ◇熱中症が疑わしい人がいたら

○涼しい場所へ

○からだを冷やす

○水分補給



水分はとれるか

意識があるか？

自分で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を！